



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAGA FÍSICO FINANCEIRO DPC MONTALVANIA
MONTALVANIA - MG
SEÇÃO DE ENGENHARIA - PCMG

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	INCID.	1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO	
		R\$	%	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 3.965,82	1,98%	50%	R\$ 1.982,91	0%	R\$ -	50%	R\$ 1.982,91
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 12.357,53	6,18%	100%	R\$ 12.357,53	0%	R\$ -		R\$ -
3	ESTRUTURA	R\$ 74.478,59	37,24%	10%	R\$ 7.447,86	50%	R\$ 37.239,29	40%	R\$ 29.791,44
4	ALVENARIA REVESTIMENTOS	R\$ 24.067,35	12,03%	0%	R\$ -	70%	R\$ 16.847,14	30%	R\$ 7.220,20
5	PISO E REVESTIMENTO	R\$ 24.305,74	12,15%	0%	R\$ -	45%	R\$ 10.937,58	55%	R\$ 13.368,15
6	HIDRAULICA	R\$ 12.130,82	6,07%	0%	R\$ -	50%	R\$ 6.065,41	50%	R\$ 6.065,41
7	COBERTURA	R\$ 40.462,02	20,23%	30%	R\$ 12.138,60	60%	R\$ 24.277,21	10%	R\$ 4.046,20
8	LOUÇAS E METAIS	R\$ 6.161,06	3,08%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 6.161,06
9	LIMPEZA	R\$ 2.071,07	1,04%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 2.071,07
TOTAL GERAL		R\$ 200.000,00							
VALOR ACUMULADO					R\$ 33.926,90		R\$ 95.366,64		R\$ 70.706,46
PERCENTUAL FÍSICO DO MÊS				16,96%		47,68%		35,35%	
PERCENTUAL ACUMULADO				16,96%	R\$ 33.926,90	64,65%	R\$ 129.293,55	100,00%	R\$ 200.000,00