



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA/MG

VALOR DO
CONVÊNIO:

R\$ 301.699,47

DOC Nº: 04/04.

OBRA: MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOQUETE SEXTAVADO.

DATA: 30/05/2022

LOCAL: RUA NATAL E RUA PORTO ALEGRE - DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DOS POÇÕES, MUNICÍPIO DE MONTALVÂNIA/MG.

PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | OBS.: |
|-------|---|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0,52% | 100,00% | | | |
| | | Financeiro | R\$1.571,74 | R\$1.571,74 | | | |
| 2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | Físico % | 0,50% | 50,00% | | 50,00% | |
| | | Financeiro | R\$1.500,99 | R\$750,50 | | R\$750,50 | |
| 3.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | Físico % | 4,34% | 100,00% | | | |
| | | Financeiro | R\$13.083,49 | R\$13.083,49 | | | |
| 4.0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CANTEIRO CENTRAL | Físico % | 80,97% | 30,00% | 35,00% | 35,00% | |
| | | Financeiro | R\$244.288,50 | R\$73.286,55 | R\$85.500,98 | R\$85.500,98 | |
| 5.0 | SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 13,67% | | 50,00% | 50,00% | |
| | | Financeiro | R\$41.254,75 | | R\$20.627,38 | R\$20.627,38 | |
| TOTAL | | Físico % | 100,00% | 29,40% | 35,18% | 35,43% | |
| | | Financeiro | R\$301.699,47 | R\$88.692,28 | R\$106.128,35 | R\$106.878,85 | |

Marcel Martins Queiroz

Engenheiro Civil

CREA-MG Nº: 167.894/D

Fredson Lopes França

Prefeito Municipal