

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO																													
ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DE PITARANA												ENDEREÇO: Praça São Geraldo, 149, Distrito de Pitarana																	
MUNICÍPIO / DISTRITO: Montalvânia / Pitarana																													
SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.																													
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS				
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	15.809,15	19.220,76	1,76%	100,00%	19.220,76																							
3	TRABALHOS EM TERRA	9.323,03	11.334,94	1,04%	5,00%	566,75	65,00%	7.367,71	30,00%	3.400,48																			
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, Muros e CONTENÇÕES	80.670,16	98.078,78	8,96%	7,00%	6.865,51	30,00%	29.423,63	63,00%	61.789,63																			
5	SUPERESTRUTURA	52.953,96	64.381,42	5,88%							15,00%	9.657,21	40,00%	25.752,57	45,00%	28.971,64													
6	ALVENARIA	21.356,54	25.965,28	2,37%					10,00%	2.596,53	50,00%	12.982,64	40,00%	10.386,11															
7	COBERTURA E FORRO	11.414,60	13.877,87	1,27%										0,00			50,00%	6.938,94	50,00%	6.938,94									
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	21.027,82	25.565,62	2,34%							35,00%	8.947,97	10,00%	2.556,56	10,00%	2.556,56	20,00%	5.113,12	20,00%	5.113,12	5,00%	1.278,28							
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	13.795,05	16.772,02	1,53%							10,00%	1.677,20	10,00%	1.677,20	10,00%	1.677,20	35,00%	5.870,21	20,00%	3.354,40	5,00%	838,60	10,00%	1.677,20					
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	23.173,52	28.174,37	2,57%							10,00%	2.817,44	10,00%	2.817,44	10,00%	2.817,44	35,00%	9.861,03	20,00%	5.634,87	5,00%	1.408,72	10,00%	2.817,44					
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	10.645,16	12.942,38	1,18%															35,00%	4.529,83	35,00%	4.529,83	30,00%	3.882,72					
13	FERRAGENS	14.754,65	17.938,70	1,64%															40,00%	7.175,48	60,00%	10.763,22							
14	REVESTIMENTO	35.650,70	43.344,12	3,96%											35,00%	15.170,44	35,00%	15.170,44	30,00%	13.003,23									
15	PISOS E RODAPÉS	35.684,17	43.384,81	3,96%													35,00%	15.184,68	35,00%	15.184,68	30,00%	13.015,44							
17	PINTURA	19.021,72	23.126,60	2,11%																10,00%	2.312,66	65,00%	15.032,29	25,00%	5.781,65				
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	9.844,09	11.968,45	1,09%												50,00%	5.984,22	50,00%	5.984,22										
20	QUADRA	504.163,62	612.962,13	55,98%					1,00%	6.129,62	7,00%	42.907,35	25,00%	153.240,53	25,00%	153.240,53	20,00%	122.592,43	10,00%	61.296,21	8,00%	49.036,97	4,00%	24.518,49					
23	LIMPEZA	7.859,08	9.555,07	0,87%							6,00%	573,30	6,00%	573,30	6,00%	573,30	6,00%	573,30	6,00%	573,30	6,00%	573,30	6,00%	573,30	58,00%	5.541,94			
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	12.782,15	15.968,74	1,46%	50,00%	7.984,37	50,00%	7.984,37																					
26	OUTROS	258,22	313,94	0,03%		0,00		0,00														100,00%	313,94						
<b>TOTAL MENSAL</b>						3,16%	34.637,40	4,09%	44.775,71	6,75%	73.916,26	7,27%	79.563,11	17,99%	197.003,72	19,27%	210.991,34	17,11%	187.288,37	11,22%	122.804,09	7,68%	84.070,98	4,43%	48.501,43	1,03%	11.323,59		
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>900.187,37</b>	<b>1.094.876,01</b>	<b>100,00%</b>		<b>3,16%</b>	<b>34.637,40</b>	<b>7,25%</b>	<b>79.413,11</b>	<b>14,00%</b>	<b>153.329,37</b>	<b>21,27%</b>	<b>232.892,49</b>	<b>39,26%</b>	<b>429.896,20</b>	<b>58,54%</b>	<b>640.887,55</b>	<b>75,64%</b>	<b>828.175,92</b>	<b>86,86%</b>	<b>950.980,01</b>	<b>94,54%</b>	<b>1.035.050,99</b>	<b>98,97%</b>	<b>1.083.552,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.094.876,01</b>		
LOCAL / DATA: MONTALVÂNIA, 19 DE NOVEMBRO DE 2021																													
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: GUSTAVO SOARES OLIVEIRA																													
REPRESENTANTE LEGAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA																													

GUSTAVO SOARES OLIVEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MG-226599/D

FREDSON LOPES FRANÇA  
PREFEITO MUNICIPAL