



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1066882-49	<b>Nº SICONV</b> 890525	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA/MG	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUI	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUI
----------------------------------	----------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUI	248.697,92	% Período:	29,98%	55,40%	14,62%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.015,45	% Período:	29,98%	55,40%	14,62%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.671,27	% Período:	100,00%											
1.3.	TERRAPLENAGEM	3.438,06	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	136.044,58	% Período:	25,97%	74,03%										
1.5.	MEIO-FIO, SARJETA E CALÇADA	90.679,00	% Período:	34,99%	35,97%	29,04%									
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8.849,56	% Período:			100,00%									
<b>Total: R\$ 248.697,92</b>				%:	29,98%	55,40%	14,62%								
				Repasso:	71.588,37	132.264,71	34.896,92								
				Contrapartida:	2.982,85	5.511,03	1.454,04								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>74.571,22</b>	<b>137.775,74</b>	<b>36.350,96</b>								
				%:	29,98%	85,38%	100,00%								
				Repasso:	71.588,37	203.853,08	238.750,00								
				Contrapartida:	2.982,85	8.493,88	9.947,92								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>74.571,22</b>	<b>212.346,96</b>	<b>248.697,92</b>								

MONTALVÂNIA/MG

Local

quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: RICHARD GONÇALVES MOREIRA DE SOUZA

CREA/CAU: MG 214.063/D

ART/RRT: ART nº MG20210116022