



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA/MG

**VALOR DO
CONVÊNIO:**

R\$ 1.253.045,95

DOC Nº: 04/04.

OBRA: MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO E DRENAGEM PLUVIAL

DATA: 18/05/2022

LOCAL: AV. ARISTÓTELES - BAIRRO CENTRO; RUA SANTA POLÔNIA, RUA TUPI, RUA SERTANEJA, RUA NOVO HORIZONTE E RUA SANTA CLARA - DISTRITO URBANO DE PITARANA, MUNICÍPIO DE MONTALVÂNIA/MG.

PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 4 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,13%	100,00%			
		Financeiro	R\$1.571,74	R\$1.571,74			
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,30%	50,00%			50,00%
		Financeiro	R\$3.747,89	R\$1.873,95			R\$1.873,95
3.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	Físico %	4,40%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$55.107,60	R\$27.553,80	R\$27.553,80		
4.0	SERVIÇOS DE CALÇAMENTO	Físico %	80,65%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R\$1.010.629,54	R\$252.657,39	R\$252.657,39	R\$252.657,39	R\$252.657,39
5.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	14,52%				100,00%
		Financeiro	R\$181.989,18				R\$181.989,18
TOTAL		Físico %	100,00%	22,64%	22,36%	20,16%	34,84%
		Financeiro	R\$1.253.045,95	R\$283.656,87	R\$280.211,19	R\$252.657,39	R\$436.520,51

Marcel Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MG Nº: 167.894/D

Fredson Lopes França
Prefeito Municipal