

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA - MG**

CNPJ: 17.097.791/0001-12

Av. Confúcio, 1150 – Centro – Montalvânia – MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA			VALOR : R\$ 1.685.065,49				01/02/2023	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF BAIRRO NOVO HORIZONTE			LOCAL: ZONA URBANA			PRAZO DA OBRA: 04 meses		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	2,88%	100,00%			
			Financeiro	R\$ 48.506,64	R\$ 48.506,64			
2	TER-001	TERRAPLENAGEM	Físico %	11,46%	100,00%			
			Financeiro	R\$ 193.025,31	R\$ 193.025,31			
3	OBR-001	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	51,12%		70,00%	30,00%	
			Financeiro	R\$ 861.417,70		R\$ 602.992,39	R\$ 258.425,31	
4	DRE-001	DRENAGEM	Físico %	13,12%			75,00%	25,00%
			Financeiro	R\$ 221.154,18			R\$ 165.865,63	R\$ 55.288,54
5	RO-001	PASSEIO	Físico %	21,42%				100,00%
			Financeiro	R\$ 360.961,66				R\$ 360.961,66
TOTAL			Físico %	100,00%	14,33%	35,78%	25,18%	24,70%
			Financeiro	R\$ 1.685.065,49	R\$ 241.531,95	R\$ 602.992,39	R\$ 424.290,94	R\$ 416.250,20
TOTAL ACUMULADO			Físico %		14,33%	50,12%	75,30%	100,00%
			Financeiro		R\$ 241.531,95	R\$ 844.524,34	R\$ 1.268.815,29	R\$ 1.685.065,49

GUSTAVO SOARES OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: MG-226599/D

FREDSON LOPES FRANÇA
PREFEITO MUNICIPAL