

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA - MG**

CNPJ: 17.097.791/0001-12

Av. Confúcio, 1150 – Centro – Montalvânia – MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA			VALOR : R\$ 460.951,46				06/02/2023	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE BAIRRO SÃO JOSÉ			LOCAL: ZONA URBANA			PRAZO DA OBRA: 04 meses		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	100,00%	100,00%			
			Financeiro	R\$ 16.885,94	R\$ 16.885,94			
2	TER-001	TERRAPLENAGEM	Físico %	100,00%	100,00%			
			Financeiro	R\$ 5.492,30	R\$ 5.492,30			
3	OBR-001	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	100,00%		70,00%	30,00%	
			Financeiro	R\$ 368.033,73		R\$ 257.623,61	R\$ 110.410,12	
4	DRE-001	DRENAGEM	Físico %	100,00%			75,00%	25,00%
			Financeiro	R\$ 70.539,49			R\$ 52.904,62	R\$ 17.634,87
TOTAL			Físico %	100,00%	4,85%	55,89%	35,43%	3,83%
			Financeiro	R\$ 460.951,46	R\$ 22.378,24	R\$ 257.623,61	R\$ 163.314,73	R\$ 17.634,87
TOTAL ACUMULADO			Físico %		4,85%	60,74%	96,17%	100,00%
			Financeiro		R\$ 22.378,24	R\$ 280.001,85	R\$ 443.316,58	R\$ 460.951,46

GUSTAVO SOARES OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-226599/D

FREDSON LOPES FRANÇA
PREFEITO MUNICIPAL