



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074142-52	Nº SICONV 908383	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF DE LOGRADOUROS NA	DESCRiÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF DE LOGRADOUROS NA SEDE DO M
---------------------------	---------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/21	2 05/21	3 06/21	4 07/21	5 08/21	6 09/21	7 10/21	8 11/21	9 12/21	10 01/22	11 02/22	12 03/22
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO M	490.685,99	% Período:	26,10%	42,70%	31,20%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.723,51	% Período:	26,10%	42,70%	31,20%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.948,58	% Período:	100,00%											
1.3.	TERRAPLENAGEM	6.580,74	% Período:	69,18%	30,82%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	313.561,40	% Período:	37,46%	31,72%	30,82%									
1.5.	MEIO-FIO, SARJETA E CALÇADA	144.175,87	% Período:		69,78%	30,22%									
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	7.695,87	% Período:			100,00%									
<b>Total: R\$ 490.685,99</b>				%:	26,10%	42,70%	31,20%								
				Repasso:	125.828,77	205.147,22	150.128,01								
				Contrapartida:	2.506,09	4.085,85	2.990,05								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>128.061,26</b>	<b>209.540,94</b>	<b>153.083,77</b>								
				%:	26,15%	68,80%	100,00%								
				Repasso:	125.828,77	330.975,99	481.104,00								
				Contrapartida:	2.506,09	6.591,94	9.581,99								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>128.061,26</b>	<b>337.602,20</b>	<b>490.685,97</b>								

MONTALVÂNIA/MG

Local

quarta-feira, 26 de maio de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: EUCLIDES VIANA DE OLIVEIRA

CREA/CAU: CREA-MG173331/D

ART/RRT: ART nº MG20210317807

