

**Obra**  
**FUNDAÇÃO E CABECEIRA DE PONTE NA MARGEM ESQUERDA DO RIO**  
**COCHÁ LIGANDO A COMUNIDADE AMBROSIO (MONTALVÂNIA) À**  
**COMUNIDADE BANANEIRA (JUVENILIA)**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2022 - Minas** 22,0%  
**Gerais**  
**SICRO3 - 01/2022 - Minas**  
**Gerais**  
**SETOP - 03/2022 - Minas**  
**Gerais**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido nos**  
**preços unitário dos insumos**  
**de mão de obra, de acordo**  
**com as bases.**

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	100%		
		4.596,60	4596,6014		
2	FUNDAÇÃO	100%	70%	30%	
		33.829,79	23680,85479	10148,93777	
3	ENCONTROS	100%		50%	50%
		83.943,18		41971,58835	41971,58835
<b>Porcentagem</b>		<b>100%</b>	<b>23,11%</b>	<b>42,59%</b>	<b>34,30%</b>
<b>Custo</b>		<b>122.369,57</b>	<b>R\$ 28.277,46</b>	<b>R\$ 52.120,53</b>	<b>R\$ 41.971,59</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>		<b>100%</b>	<b>23,11%</b>	<b>65,70%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Custo Acumulado</b>		<b>122.369,57</b>	<b>R\$ 28.277,46</b>	<b>R\$ 80.397,98</b>	<b>R\$ 122.369,57</b>

---

EUCLIDES VIANA DE OLIVEIRA  
 Engenheiro