

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA - MG**

CNPJ: 17.097.791/0001-12

Av. Confúcio, 1150 – Centro – Montalvânia – MG

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA			VALOR : R\$ 565.228,33				06/02/2023	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF BAIRRO GUARABIRA			LOCAL: ZONA URBANA			PRAZO DA OBRA: 04 meses		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	4,70%	100,00%			
			Financeiro	R\$ 26.549,05	R\$ 26.549,05			
2	TER-001	TERRAPLENAGEM	Físico %	11,26%	100,00%			
			Financeiro	R\$ 63.663,60	R\$ 63.663,60			
3	OBR-001	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	50,27%		70,00%	30,00%	
			Financeiro	R\$ 284.112,73		R\$ 198.878,91	R\$ 85.233,82	
4	DRE-001	DRENAGEM	Físico %	12,92%			75,00%	25,00%
			Financeiro	R\$ 73.010,64			R\$ 54.757,98	R\$ 18.252,66
5	RO-001	PASSEIO	Físico %	20,86%				100,00%
			Financeiro	R\$ 117.892,30				R\$ 117.892,30
TOTAL			Físico %	100,00%	15,96%	35,19%	24,77%	24,09%
			Financeiro	R\$ 565.228,33	R\$ 90.212,65	R\$ 198.878,91	R\$ 139.991,80	R\$ 136.144,97
TOTAL ACUMULADO			Físico %		15,96%	51,15%	75,91%	100,00%
			Financeiro		R\$ 90.212,65	R\$ 289.091,56	R\$ 429.083,37	R\$ 565.228,33

GUSTAVO SOARES OLIVEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-226599/D

FREDSON LOPES FRANÇA  
PREFEITO MUNICIPAL