

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVANIA**

Obra: Quadra de Capitânia

Cronograma de Planejamento

**PLANEJAMENTO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				MED	%	MED	%	MED	%	MED	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.459,32	1,30%	R\$ 4.459,32	100%		0%				
2	LOCAÇÃO DE OBRA	1.341,10	0,39%	R\$ 1.341,10	100%	R\$ 0,00					
3	TERRAPLANAGEM	13.175,32	3,83%	R\$ 13.175,32	100%	R\$ 0,00					
4	PISOS	198.802,75	57,85%	R\$ 19.880,28	10,00%	R\$ 79.521,10	40,00%	R\$ 99.401,38	50,00%		
5	ALVENARIAS E DIVISÕES	18.760,73	5,46%	R\$ 2.814,11	15%	R\$ 5.628,22	30%	R\$ 10.318,40	55%		
6	REVESTIMENTO	18.547,21	5,40%	R\$ 0,00		R\$ 3.709,44	20%	R\$ 14.837,77	80%		
7	PINTURA	7.041,21	2,05%	R\$ 0,00		R\$ 704,12	10%	R\$ 2.816,48	40%	R\$ 3.520,61	50%
8	ALAMBRADO	53.151,19	15,47%	R\$ 0,00		R\$ 7.972,68	15%	R\$ 21.260,48	40%	R\$ 23.918,04	45%

9	EQUIPAMENTO ESPOR	6.579,24	1,91%	R\$ 0,00						R\$ 6.579,24	100%
10	INSTALAÇÕES ELETRI	21.654,74	6,30%	R\$ 0,00		R\$ 2.165,47	10%	R\$ 6.496,42	30%	R\$ 12.992,84	60%
11	LIMPEZA GERAL	151,73	0,04%	R\$ 0,00						R\$ 151,73	100%
12		-		R\$ 0,00							
13		-		R\$ 0,00							
14		-		R\$ 0,00							
15				R\$ 0,00							
<b>Valores totais</b>		<b>343.664,54</b>	<b>100,00%</b>	R\$ 41.670,12	12%	R\$ 99.701,03	29%	R\$ 155.130,93	45%	R\$ 47.162,45	14%



