



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA/MG

VALOR DO
CONVÊNIO:

R\$ 301.699,47

DOC Nº: 04/04.

OBRA: MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOQUETE SEXTAVADO.

DATA: 30/05/2022

LOCAL: RUA NATAL E RUA PORTO ALEGRE - DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DOS POÇÕES, MUNICÍPIO DE MONTALVÂNIA/MG.

PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	OBS.:
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,52%	100,00%			
		Financeiro	R\$1.571,74	R\$1.571,74			
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,50%	50,00%		50,00%	
		Financeiro	R\$1.500,99	R\$750,50		R\$750,50	
3.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	Físico %	4,34%	100,00%			
		Financeiro	R\$13.083,49	R\$13.083,49			
4.0	SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CANTEIRO CENTRAL	Físico %	80,97%	30,00%	35,00%	35,00%	
		Financeiro	R\$244.288,50	R\$73.286,55	R\$85.500,98	R\$85.500,98	
5.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	13,67%		50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$41.254,75		R\$20.627,38	R\$20.627,38	
TOTAL		Físico %	100,00%	29,40%	35,18%	35,43%	
		Financeiro	R\$301.699,47	R\$88.692,28	R\$106.128,35	R\$106.878,85	

Marcel Martins Queiroz

Engenheiro Civil

CREA-MG Nº: 167.894/D

Fredson Lopes França

Prefeito Municipal