

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA - MG

OBRA: CALÇAMENTO DA ALAMEDA COCHANINA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MONTALVANIA-MG

VALOR DO CONVENIO: R\$ 248.204,22

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	Físico %	0,56%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 1.400,48	R\$ 1.400,48			
2	LOCAÇÃO	Físico %	0,46%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 1.131,00	R\$ 1.131,00			
3	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	90,38%	40,00%	30,00%	30,00%	
		Financeiro	R\$ 224.334,49	R\$ 89.733,80	R\$ 67.300,35	R\$ 67.300,35	
4	DRENAGEM	Físico %	8,60%		40,00%	60,00%	
		Financeiro	R\$ 21.338,25		R\$ 8.535,30	R\$ 12.802,95	
TOTAL		Físico %	100,00%	37,17%	30,55%	32,27%	100,00%
		Financeiro	R\$ 248.204,22	R\$ 92.265,28	R\$ 75.835,65	R\$ 80.103,30	R\$ 248.204,22

RT:

MG173331/D

CREA

Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA